



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA LIC. MONSERRAT CITLALI LOPEZ SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA DE LA EMPRESA: MONSERRAT CITLALI LOPEZ SANTIAGO, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA ROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT.: 20DTV14277, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.

UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA
REGIÓN:	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO:	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO:	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD:	(0004) ARROYO IGUANA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSFU/136/FAISMUN/13/15/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 600 M2, CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "II" A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS. EN MATERIAL SECO, 122.27 M3, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, 16.68 M2, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE 1.80 X 1.80 MTS DE SECCIÓN, PERALTE DE 20 CM. CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARS. #4 @ 15 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS, 12 PIEZA, CONSTRUCCIÓN DE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS DE SECCIÓN CON UNA ALTURA DE 1.40 MTS, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS. DEL #5 Y ESTRIBOS DE #3 @ 15 CM, 23.4 ML, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO F'C 200KG/CM2, INCLUYE CIMBRA, 2.31 M3, CONSTRUCCIÓN DE CONTRATRAPE DE 0.20 X 0.40 MTS DE SECCIÓN, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARS. DEL #4, 2 VARS. #5 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., 54.2 ML, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, 97.28 M3, ESTRUCTURA: CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS DE SECCIÓN, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS. DEL #5 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, 61.2 ML, TECHUMBRE: S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR Y DE 0.30 X 0.30 M, DE SECCIÓN, CON 4 ANCLAS DE 5/8" Y 0.70 MTS DE DESARROLLO, 12 PIEZA, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTÉN DE 10" CALIBRE 14, INCLUYE APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y UNA CAPA DE PINTURA ESMALTE. 3196.46 KG, S. Y C. DE CANAL MONTÉN DE 4" X 2" CAL. 14 PARA RECIBIR LAMINA, INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, 558 ML, S. Y C. DE LÁMINA GALVANIZADA R-72 CAL. 26, 690.42 M2, S. Y C. DE CABALLETE A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22 CON UN DESARROLLO DE 60 CM, 31.1 ML, S. Y C. DE CULATA A BASE LAMINA ZINTRO ALUM PARA TECHUMBRE CAL. 26 GALVANIZADA Y PTR DE 2" X 2" CAL. 14, 82.26 M2, S. Y C. DE FALDÓN DE 0.75 M DE ALTO A BASE DE LÁMINA ZINTRO ALUM CAL. 26 GALVANIZADA Y PTR DE 1" X 1" CAL. 14, 46.66 M2, S. Y C. DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 90 CM, 62.2 ML, S. Y C. DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO PESADO DE 4" DE DIAM CON UN DESARROLLO DE 6.00 MTS, 4 PIEZA, ROTULADO DE LOGOTIPO MUNICIPAL A BASE DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE FALDÓN, 1 PIEZA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: S. Y C. DE CENTRO DE CARGA DOMESTICO 4 POLOS, 1 PIEZA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LA ACOMETIDA AL CENTRO DE CARGA, CON CABLE 1-1 CAL. 6, 1 SAL, S. Y C. DE LAMPARA COLGANTE TIPO INDUSTRIAL DE 16" DE 250 W, 220 V, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 1/2" Y CABLE THW CAL. 10, 8 PIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS, INCLUYE POLIDUCTO DE 13 O 19 MM, CABLE THW NO. 12 Y CABLE DESNUDO NO. 14, 3 SAL, CANCHA: CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10, 598.08 M2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX DE COMEX EN COLUMNAS, 96 M2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE JUEGO, EN FRANJAS DE 5 CMS DE ANCHO, 519.16 ML, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTERÍAS PARA FUTBOL Y BASQUETEBOL INTEGRAL, COLOCACIÓN DE 4 TUBOS DE 1.00 M CON TUBERÍA DE 3" DE DIAM. CED. 30, INCLUYE TABLERO DE 1.80 MTS. X 1.05 MTS. DE ACRILICO DE 12 MM CON SOPORTARIA Y ARO METAL CON RED, 2 PIEZA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA: LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, 600 M2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

INCIDENCIA:

SUBCLASIFICACIÓN:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS:

BENEFICIARIOS HOMBRES:

TOTAL BENEFICIARIOS:

DIRECTA

TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE

CONTRATO

01 DE AGOSTO DE 2025

01 DE AGOSTO DE 2025

690 M2

209

429

RUBRO:

MODALIDAD:

NO. DE CONTRATO:

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

FECHA DE TÉRMINO REAL:

TIPO DE BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS MUJERES:

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO

CONSTRUCCIÓN

C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/13/15/2025

29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PERSONAS

220



Calle Moctezuma #143, Col. Netzahualcoyotl,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca C.P. 68140
ingenieros.lodi@gmail.com
951 131 15 42

Moctezuma #143, Col. Netzahualcoyotl,
Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68140

951-131-15-42

ingenieros.lodi@gmail.com

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,055,697.79	\$1,997,964.21	\$1,997,964.21	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,055,697.79	\$1,997,964.21	\$1,997,964.21	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CARGO:

R.F.C.:

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO

LIC. MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO

PERSONA FÍSICA

LOSM910425LA4

0563083437013

CALLE MOCTEZUMA NO. 143, COL. NETZAHUALCOYOTL, SAN MARTIN MEXICAPAM, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CP. 68140.

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA



RFC: LOSM910425LA4

LIC. MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO
PERSONA FÍSICA
MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO
Calle Moctezuma #143, Col. Netzahualcóyotl, San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P.: 68140
ingenieros.lodi@gmail.com
951 131 15 42

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA

ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. ARACELI HERNÁNDEZ MEDINILLA
SINDICA MUNICIPAL
1/1/2025 - 31/12/2027

C. OLGER GONZÁLEZ ROMERO
REGIDOR DE HACIENDA
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. NANCY AYENDANO HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROF. TOMÁS JUAN HIPOLITO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

Moctezuma #143, Col. Netzahualcoyotl,
Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68140

951-131-15-42

ingenieros.lodi@gmail.com