



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION
ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ R.F.C.: VAMA731216F84

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2026, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA DE LA EMPRESA: ARTURO VARGAS MARTINEZ, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA IEBO CON CCT.: 20ETH00218, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO :	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO :	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD :	(0001) SAN FELIPE USILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSFU/136/FAISMUN/08/07/2026

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. 1075.74 M2; CORTES Y AFINES: CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, INC. AFINE DE TALUDE, 110.98M3, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, 33.80 M3; AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL A MANO CON BAILARINA, 1075.74 M2; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), 17.17 M3; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, 211.88 M3; FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) DE TERRAPLENES CON MAQUINARIA PESADA, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA RELLENOS, 25.47 M3; PAVIMENTOS: CONCRETO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, TMA 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CM. DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO RALLADO, 1059.42 M2; GUARNICIÓN DE 20x15x40 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", 144.00 ML; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", DE 0.10 MTS DE ESPESOR, 88.80 M2; ACABADOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTROL DE PVC DE 2" DE PERALTE, COLOCADAS AL NIVEL DE LAS JUNTAS DEL CONCRETO VIEJO PARA EVITAR AGRIETAMIENTOS, 206.33 ML; PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 0.36 M, 144.00 ML; COMPLEMENTARIAS: LIMPIEZAS Y ACARREOS: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO: 1075.74 M2; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO 1er. KM, 169.40 M3.

INCIDENCIA:

SUBCLASIFICACIÓN:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

META ALCANZADAS:

BENEFICIARIOS HOMBRES:

TOTAL BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN

CONTRATO

13 DE ABRIL DE 2026

13 DE ABRIL DE 2026

1059.42 M2

2537

5412

RUBRO:

MODALIDAD:

NO. DE CONTRATO:

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

FECHA DE TÉRMINO REAL:

TIPO DE BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS MUJERES:

URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN

C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/08/07/2026

27 DE MAYO DE 2026

27 DE MAYO DE 2026

PERSONAS

2875

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Felipe
Usila,
Dto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

**REGIDURÍA
DE HACIENDA**
Mpio. San Felipe
Usila,
Dto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

**REGIDURÍA
DE HACIENDA**
Mpio. San Felipe
Usila,
Dto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. San Felipe
Usila,
Dto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION
ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ R.F.C.: VAMA731216F84

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,258,870.35	\$2,193,164.36	\$2,193,164.36	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,258,870.35	\$2,193,164.36	\$2,193,164.36	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:50 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ARTURO VARGAS MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

CARGO:

PERSONA FISICA

R.F.C.:

VAMA731216F84

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

1024005545233

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE VICENTE GUERRERO NO. EXT. 570, COL. LAZARO CARDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, C.P. 68313

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

PERSONA FISICA

ARTURO VARGAS MARTINEZ Col. Lázaro Cárdenas
Tuxtepec, Oax.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Ing. LEONARDO ISIDRO INOCENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
1/1/2025 - 31/12/2027

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
C. OLGER GONZÁLEZ ROMERO
REGIDOR DE HACIENDA
Dtto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. NANCY AYENDANO HERNANDEZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINA
SINDICA MUNICIPAL
Mpio. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROF. TOMAS JUAN HIPOLITO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027