

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA - MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE CARACOLESTRELLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 31 DE JUNIO DE 2026, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA LIC. MONSERRAT CITLALLI LÓPEZ SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA DE LA EMPRESA: MONSERRAT CITLALLI LÓPEZ SANTIAGO, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA PROFA. ARACELI HERNÁNDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARACOLESTRELLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO :	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO :	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD :	(0006) CARACOLESTRELLA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSFU/136/FAISMUN/11/03/2026

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL 1,260.00 M2; CORTES Y AFINES: CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, INC. AFINE DE TALUDES 275.40 M3, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL A MANO CON BAILARINA 1,260.00 M2, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE 5.50 M3; PAVIMENTOS, CONCRETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC=250KG/CM2, TMA11/2", REVENIMIENTO DE 10±2 CM, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RALLADO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 1,200.00 M2, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4", R.N. DE 15X15 CM DE SECCIÓN, ANCLADO A PAVIMENTO @ 1.00 M CON VARILLA DE 3/8" Y REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8" LONGITUDINALMENTE, 380.97 ML; ACABADOS: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTOS Y GUARNICIONES PARA JUNTAS DE CONTROL EN LOSAS DE CONCRETO FC=250KG/CM2, DE 5 CM DE PROFUNDIDAD, 400.20 ML, PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 0.35 M, 380.97 ML; COMPLEMENTARIAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, 1,200.00 M2, ACARREO CON RETROEXCAVADORA A 1 KM, 350.87 M3.

INCIDENCIA:

COMPLEMENTARIA

RUBRO:

URBANIZACIÓN

SUBCLASIFICACION:

PAVIMENTACIÓN

MODALIDAD:

CONSTRUCCIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/11/03/2026

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

3 DE ABRIL DEL 2026

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

01 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE INICIO REAL:

3 DE ABRIL DEL 2026

FECHA DE TÉRMINO REAL:

01 DE JUNIO DEL 2026

METAS ALCANZADAS:

1200 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

BENEFICIARIOS HOMBRES:

77

BENEFICIARIOS MUJERES:

86

TOTAL BENEFICIARIOS:

163

LODI
INGENIEROS Y ARQUITECTOS
RFC: LOSM910425LA4
Calle Moctezuma #143, Col. Netzahualcóyotl,
San Martín Mexicana, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, C.P. 68140
ingenieros.lodi@gmail.com
951 131 15 42

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,581,487.65	\$2,505,327.52	\$2,505,327.52	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,581,487.65	\$2,505,327.52	\$2,505,327.52	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:55 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CARGO:

R.F.C.:

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

MONSERRAT CITLALLI LÓPEZ SANTIAGO

LIC. MONSERRAT CITLALLI LÓPEZ SANTIAGO

PERSONA FÍSICA

LOSM910425LA4

0563083437013

CALLE MOCTEZUMA NO. 143, COL. NETZAHUALCOYOTL, SAN MARTIN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, CP. 68140

ENTREGA LA OBRA
POR EL CONTRATISTA
INGENIEROS Y ARQUITECTOS
RFC: LOSM910425LA4
Calle Moctezuma #143, Col. Netzahualcōyotl,
San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez
LIC. MONSERRAT CITLALLI LÓPEZ SANTIAGO
Ingeniero PERSONA FÍSICA
951 131 15 42
MONSERRAT CITLALLI LÓPEZ SANTIAGO

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA

ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ARACELI HERNÁNDEZ MEDINILLA
SÍNDICA MUNICIPAL

C. OLGER GONZÁLEZ ROMERO
REGIDOR DE HACIENDA
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. NANCY AVENDAÑO HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROF. TOMÁS JUAN HIPOLITO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027