

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2026, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C.P. FERNANDO ALONSO CRUZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: DESARROLLO EMPRESARIAL LENOVA S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CON CCT.: 20DCC0311H, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN :	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO :	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO :	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD :	(0001) SAN FELIPE USILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
	FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSFU/136/FORTAMUN/51/01/2026

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: RUPTURA A MAQUINA DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, 5.76 M2; CIMENTACION: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II-B, 6.32 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS 4.72 M3, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2 4.84 M2, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 X 15 CM DE PERALTE, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CON UNA PARRILA CON VARILLAS DEL N. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN ESCARPIO DE 15 CM 4.00 PZA, DADO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, DE 50 CM X 50 CM, REFORZADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 5 Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL N. 3 A CADA 10 CM, 2.80 ML; ESTRUCTURA DE CONCRETO: COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40 X 32, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 4, CON ESTRIBO DOBLE DE ALAMBRO A CADA 15 CM, 16 ML; ESTRUCTURA METALICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA METALICA, A BASE DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/4 EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, EN DIAGONALES Y MONTATES SEGUN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES 2.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA R101 CALIBRE 26, ANCLADA CON PIJAS Y TORNILLOS DE 1/4", 83.78 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22 CON UN DESARROLLO DE 60 CM, 7.10 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO (CANAL MONTEN 4 X 2" CEDULA 14), 85.20 ML; CANCHA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN COLUMNAS, 8.19 M2; LIMPIEZA: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, PARA VOLUMENES MAYORES, 123.00 M2.

INCIDENCIA:

SUBCLASIFICACION:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS:

BENEFICIARIOS HOMBRERES:

TOTAL BENEFICIARIOS:

DIRECTA

ALTA

CONTRATO

30 DE ABRIL DE 2026

30 DE ABRIL DE 2026

83.78 M2

2537

5412

RUBRO:

MODALIDAD:

NO. DE CONTRATO:

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

FECHA DE TÉRMINO REAL:

TIPO DE BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS MUJERES:

INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO (IBE)

AMPLIACIÓN

C.O.P./MSFU/136/FORTAMUN/51/01/2026

13 DE JUNIO DE 2026

13 DE JUNIO DE 2026

PERSONAS

2875

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III				
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV	\$657,847.17	\$638,235.60	\$638,235.60	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$657,847.17	\$638,235.60	\$638,235.60	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:20 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DESARROLLO EMPRESARIAL LENOVA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

C.P. FERNANDO ALONSO CRUZ

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C.:

DEL120502819

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

0516043639352

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE TACANA NO. EXT. 602 B, COL. VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68020

ENTREGA LA OBRA:

POR EL CONTRATISTA

Desarrollo Empresarial

Lenova

DESARROLLO EMPRESARIAL LENOVA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Oaxaca de Juarez, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68020 TEL. (951) 349 7233

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE
1/1/2025 - 31/12/2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA
1/1/2025 - 31/12/2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
C. OLGER GONZALEZ ROMERO
1/1/2025 - 31/12/2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROFA. NANCY AVENDANO HERNANDEZ
1/1/2025 - 31/12/2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
PROF. TOMAS JUAN HIPOLITO
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe Usila,
Dpto. Tuxtpec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe Usila,
Dpto. Tuxtpec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

Calle Tacana 602 B
Col. Volcanes, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68020