

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA - MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2026, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA LIC. MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA DE LA EMPRESA: MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HÉROES CON CCT.: 20DES0247W, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.

UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA
REGIÓN:	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO:	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO:	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD:	(0001) SAN FELIPE USILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON /MSFU/136/FAISMUN/09/04/2026

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PREMILIARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL, ESTABLECIENDO NIVELES, EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, 640 M2; CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MECANICOS DE 0 A 2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA B 63.60 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO MEJORADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 15 CM CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA 15.88 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA 262.49 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2 66.24 M2, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO REFORZADO DE 2.00 X 2.00 X .20 CM DE PERALTE, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA EN LA PARRILLA INFERIOR CON VARILLAS DEL N. 5 A CADA 20 CM Y EN SU PARRILLA SUPERIOR VAR. DEL N. 3 A CADA 20 CM 12 PZA, DADO DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2, DE 50 CM X 50 CM, REFORZADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 5 Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL N. 3 A CADA 15 CM, 11.40 ML, CONTRABATE DE 45X20 CM DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 CON 4 VARILLAS DE 1/2" DIAM, 2 VARILLAS DEL NO. 3, ESTRIBOS 3/8" DIAM. A.C. 18 CMS, 91.20 ML; ESTRUCTURA DE CONCRETO: COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40 CM DE DIAMETRO, CON SONOTUBO ACABADO APARENTE, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL NO.5, ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 10 CM EN LOS EXTREMOS Y A CADA 15 CM AL CENTRO, CON APLICACION DE MULTIPLAST EN TODA LA SUPERFICIE DE LA COLUMNA, 66.00 ML; ESTRUCTURA METALICA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 0.40 DE DIAMETRO X 1/2" CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 115 CM, 12.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA METALICA A1 A BASE DE TUBO DE 3" CEDULA 30, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, EN DIAGONALES Y MONTATES TUBO DE 1 1/2" SEGUN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES 6.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA METALICA A2, HECHAS A BASE DE PTR DE 2"X2", EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, MONTATES DE PTR DE 2"X2", SEGUN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, 10.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, CAL. 26, CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON 2 PIJAS Y TORNILLOS DE 1/4"@75, 66.00 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO (CANAL MONTEN 4 MT 14), 704.00 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBA A BASE DE ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" DE 10 CM DE LONG, 126.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 22, CON REFUERZOS VERTICALES DE ANGULO DE PTR CUADRADO DE 1 1/2" VAL. 14, 64.00 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CULATA A BASE LAMINA ZINTRO ALUM PARA TECHUMBRE CAL. 26 GALVANIZADA Y PTR DE 2" X 2" CAL. 14, 105.96 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON DE 0.62 M DE ALTO A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM PARA TECHUMBRE CAL.26 GALVANIZADA Y PTR DE 2" X 2" CAL. 14, 20.48 M2, RÓTULADO DE LOGOTIPO MUNICIPAL A BASE DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE FALDÓN, 1.00 PZA; INSTALACION PLUVIAL: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC DE 4", 4.00 PZA; CANCHA: SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA EN CAPAS DE 10 CM. DE ESPESOR COMPRENDE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTADO, 94.14 m3, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CM ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, 549.64 M2, CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, 163.80 ML, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX DE COMEX EN COLUMNAS, 83.16 M2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA DELIMITACION DE AREAS DE JUEGO, EN FRANJAS DE 5 CMS DE ANCHO, 220.00 ML, SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PORTERIAS PARA FUTBOL Y BASQUETBOL INTEGRAL, COLOCACION DE 4 TUBOS DE 1.00 M CON TUBERIA DE A.C. DE 3" DE DIAMETRO CED. 30, INCLUYE TABLERO DE 1.80 MTS. X 1.05 MTS. DE ACRILICO DE 12 MM CON SOPORTERIA Y ARO METAL CON RED, 2.00 PZA; INSTALACION ELECTRICA: REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROFUNDIDAD CON TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7CM DE ESPESOR ARM. CON VARILLAS #3, A CADA 20 CMS, 2.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q02, 1.00 PZA; SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 19 MM., CON CABLE THW CAL. 12, CON DOS CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, 8.00 SAL, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA, Y UNA CAJA CHALUPA, 2.00 SAL, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Q0B 1X20 A, 127 V, 2.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TECNOLED CAMPANA DE 100W, MODELO CP-100W, 8.00 PZA; LIMPIEZA: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, PARA VOLUMENES MAYORES, 549.64 M2.

INCIDENCIA:	DIRECTA	RUBRO:	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO (IBE)
SUBCLASIFICACION:	TECHADO EN ÁREA DE USO MULTIPLE	MODALIDAD:	CONSTRUCCION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/09/04/2026
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	3 DE ABRIL DEL 2026	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	1 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE INICIO REAL:	3 DE ABRIL DEL 2026	FECHA DE TÉRMINO REAL:	1 DE JUNIO DEL 2026
METAS ALCANZADAS:	680 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	2537	BENEFICIARIOS MUJERES:	2875
TOTAL BENEFICIARIOS:	5412		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,266,696.63	\$2,200,352.67	\$2,200,352.67	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,266,696.63	\$2,200,352.67	\$2,200,352.67	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:45 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: **MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO**
 REPRESENTANTE LEGAL: **LIC. MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO**
 CARGO: **PERSONA FISICA**
 R.F.C.: **LOSM910425LA4**
 FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR: **0563083437013**
 DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA: **CALLE MOCTEZUMA NO. 143, COL. NETZAHUALCOYOTL, SAN MARTIN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, CP. 68140**



INGENIEROS Y ARQUITECTOS
RFC: LOSM910425LA4
Calle Moctezuma #143, Col. Netzahualcoyotl,
San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, C.P. 68140
ingenieros.lodi@gmail.com
951 131 15 42



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpl. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpl. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

Moctezuma #143, Col. Netzahualcoyotl,
Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68140

951 131 15 42
ingenieros.lodi@gmail.com

ENTREGA LA OBRA:
POR LA CONTRATISTA



INGENIEROS Y ARQUITECTOS
RFC: LOSM910425LA4
Calle Moctezuma #143, Col. Netzahualcóyotl,
San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, C.P.: 68140
ingenieros.lodi@gmail.com
951 131 15 42

LIC. MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO

PERSONA FISICA

MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA
SINDICA MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

C. OLGIER GONZÁLEZ ROMERO
REGIDOR DE HACIENDA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. NANCY AVENDAÑO HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROF. TOMÁS JUAN HIPÓLITO
TESORERO MUNICIPAL