

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA - MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2026, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. ISIDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA SAN FELIPE USILA-JALAPA DE DÍAZ, TRAMO: SAN FELIPE USILA - ARROYO AGUACATE, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN :	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO :	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO :	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD :	(0002) ARROYO AGUACATE

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSFU/136/FAISMUN/21/11/2026

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, 1697.75 M2, DEMOLICIONES: CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO, 18.21 ML, DESMANTELAMIENTO DE ALCANTARILLA DE HERRERIA DE 90X90 CMS, 1 PZA, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM., DE ESPESOR CON MARTILLO NEUMÁTICO, 1697.75 M2, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, 355.93 M3, BOCA DE TORMENTA: CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I-A, DE 0.00 A -2.00 M, 19.13 M3, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=100 KG/CM2, 14.49 M2, LOSA DE CIMENTACIÓN DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2, ACABADO PULIDO, ARMADO DOBLE PARRILLA DE VARILLAS NO. 3 A CADA 18 CM EN AMBOS SENTIDOS EN LECHO SUPERIOR E INFERIOR, 14.49 M2, ESTRUCTURA: MURO DE 20 CM. DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DE VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 11.95 M2, CADENA DE 20X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTIBOS DEL NO.3 A CADA 20 CM, 20.42 ML, HERRERIA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR DE 6" X 4", EMPOTRADA A MURO DE CONCRETO ARMADO, 10.5 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA IPR DE 4" X 3", 84.6 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4", 19 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL 1/4", 1.94 M2, PAVIMENTOS: AFINE-AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL A MANO CON BAILARINA, 1683.56 M2, CONCRETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250KG/CM2 TMA 1 1/2" DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RALLADO, 1683.56 M2, GUARNICIONES: PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 0.35 ML, 380 ML, LIMPIEZAS: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, 1697.75 M2.

INCIDENCIA:

COMPLEMENTARIA

RUBRO:

SUBCLASIFICACIÓN:

PAVIMENTACIÓN

MODALIDAD:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

27 DE ABRIL DE 2026

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

FECHA DE INICIO REAL:

27 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TÉRMINO REAL:

METAS ALCANZADAS:

1683.56 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS HOMBRES:

91

BENEFICIARIOS MUJERES:

TOTAL BENEFICIARIOS:

199

URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN

C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/21/11/2026

25 DE JUNIO DE 2026

25 DE JUNIO DE 2026

PERSONAS

108

Construcciones Asesoría y
Servicios Bustamante S.A. de C.V.
RFC: CA92401183CA
Calle Reforma No. 4 letra C, San Bartolo Coyotepec,
San Bartolo Coyotepec, Oax., C.P. 71294
contacto@construccionesbtt.com
Tel. 951 713 74 92

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dto. Tuxtepec, Oax.

REGISTRAR DE
OBRA
Mpio. San Felipe
Usila,
Dto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

Calle Reforma No. 4 letra C, San Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71294
contacto@construccionesbtt.com

951 258 5906
951 713 7492

@construccionesbtt
@construcciones_btt

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,799,736.03	\$2,712,691.03	\$2,712,691.03	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,799,736.03	\$2,712,691.03	\$2,712,691.03	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. ISIDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C.:

CAS2401183C4

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

0798087488264

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE REFORMA NO. 04 LETRA C, SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA C.P. 71294

ENTREGA LA OBRA:

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. de C.V.
RFC: CAS2401183C4
Calle Reforma No. 4 letra C, San Bartolo Coyotepec,
San Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71294
contacto@construccionesbtte.com
Tel. 951 713 74 92

ING. ISIDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA

ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ALGER GONZÁLEZ ROMERO

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

REGIDURÍA DE OBRAS

PÚBLICAS

Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. NANCY ALEJANDRO HERNÁNDEZ

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. ARACELI HERNÁNDEZ MEDINILLA

SINDICA MUNICIPAL

PROF. TOMÁS JUAN HIPOLITO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027