



EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERIAS Y TODO TIPO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
RFC: EEP220428LF9

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA C. ANDREA RODRÍGUEZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA PROFA. ARACELI HERNÁNDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA."

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO :	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO :	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD :	(0019) SANTO TOMAS TEXAS

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSFU/136/FAISMUN/17/17/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, 1241 M2, TERRACERIAS: CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDOSE EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, 427 M3, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE, 1235.17 M2, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (80% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA SUB-BASE, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD, 247.03 M, GUARNICIONES: EXCAVACION MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 AL 2.00 M DE PROFUNDIDAD APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN COSTADO DE LA CEPA, 22.45 M3, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X20X40 CM DE SECCION 561-03 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, CON EQUIPO MENOS (BAILARINA), 11.21 M3, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR ESPESOR MAXIMO, CON EQUIPO MENOS (BAILARINA), 11.21 M3, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR EN GUARNICIONES, 561.03 ML, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, 1151.67 M2, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDA DE HASTA 5 CM, CON CORTADORA, 378 ML, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, 378 ML, OBRA COMPLEMENTARIA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 7.5 M3, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO: CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, 512.97 M3, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, 1157.92 M2.

INCIDENCIA:

COMPLEMENTARIA

RUBRO:

URBANIZACIÓN

SUBCLASIFICACIÓN:

PAVIMENTACIÓN

MODALIDAD:

CONSTRUCCIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/17/17/2025

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

02 DE JULIO DE 2025

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

30 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE INICIO REAL:

02 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL:

30 DE AGOSTO DE 2025

METAS ALCANZADAS:

1152 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

BENEFICIARIOS HOMBRES:

219

BENEFICIARIOS MUJERES:

231

TOTAL BENEFICIARIOS:

450

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe Usila,
Dto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2025

EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
RFC: EEP220428LF9
AV. 2, MANZANA 11, LOTE 7,
COL. EL TRIGAL, C.P. 68375,
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDORÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe Usila,
Dto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2025



EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERIAS Y TODO TIPO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
RFC: EEP220428LF9

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$ 2,593,899.36	\$ 2,518,348.89	\$ 2,518,348.89	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,593,899.36	\$2,518,348.89	\$2,518,348.89	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:40 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CARGO:

R.F.C.:

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.

C. ANDREA RODRIGUEZ LÓPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

EEP220428LF9

1078052375495

AVENIDA 2, NÚM. MANZANA 11 LOTE 7, COL. EL TRIGAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA C.P. 68375



RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA

ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
1/1/2025 - 31/12/2027

C. OLIVER GONZÁLEZ ROMERO
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. NANCY AVENDAÑO HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS

PROFA. ARACELI HERNÁNDEZ MEDINILLA
SÍNDICA MUNICIPAL

PROF. TOMÁS JUAN HIPÓLITO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027