



EDRIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2026, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. JORGE VARGAS GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: EDRIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA ROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA PRIVADA DE LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.

UBICACIÓN

ESTADO :

(020) OAXACA

REGIÓN.

(05) PAPALOAPAN

DISTRITO :

(06) TUXTEPEC

MUNICIPIO :

(136) SAN FELIPE USILA

LOCALIDAD :

(0001) SAN FELIPE USILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSFU/136/FAISMUN/07/06/2026

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL 1230.00 M2; CORTES Y AFINES: CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, INC, AFINE DE TALUDES 100.30 M3; AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL A MANO CON BAILARINA 1.230.00 M2; FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, 74.9060 M3; PAVIMENTOS, CONCRETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250KG/CM2 TMA 3/4" DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO RALLADO 1230.00 M2; ACABADOS: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTOS PARA JUNTAS DE CONTROL EN LOSAS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, DE 5 CM DE PROFUNDIDAD 410.19 ML; COMPLEMENTARIAS: LIMPIEZAS Y ACARREOS: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. 1230.00 M2; ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er. KM 33.02 M3.

INCIDENCIA:

COMPLEMENTARIA

RUBRO:

URBANIZACIÓN

SUBCLASIFICACION:

PAVIMENTACIÓN

MODALIDAD:

CONSTRUCCIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/07/06/2026

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

13 DE ABRIL DE 2026

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

25 DE MAYO DE 2026

FECHA DE INICIO REAL:

13 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TÉRMINO REAL:

25 DE MAYO DE 2026

METAS ALCANZADAS:

1,230.00 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

BENEFICIARIOS HOMBRES:

2537

BENEFICIARIOS MUJERES:

2875

TOTAL BENEFICIARIOS:

5412

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ing. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

EDRIFER CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO140901DIA
EUCALYTOS 314 LA TRINIDAD
TALAYAS DE CADREIRA,
OAXACA

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027



EDRIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,041,710.59	\$1,969,996.67	\$1,969,996.67	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,041,710.59	\$1,969,996.67	\$1,969,996.67	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

EDRIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JORGE VARGAS GONZÁLEZ

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C.:

ECO140101D1A

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

2365046197732

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE EUCALIPTOS NO. EXT. 314, COL. LA TRINIDAD, TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, C.P. 68270

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

ING. JORGE VARGAS GONZÁLEZ

ADMINISTRADOR UNICO

EDRIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA

ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ARACELI HERNÁNDEZ MEDINILLA
SINDICA MUNICIPAL

C. OLGER GONZÁLEZ ROMERO
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. NANCY AVENDAÑO HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROF. TOMÁS JUAN HIPOLITO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027