

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **ARROYO TAMBOR**, MUNICIPIO DE **SAN FELIPE USILA**, DISTRITO DE **TUXTEPEC**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 15 DE **NOVIEMBRE DE 2025**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL **ING. SEVERO ESTRADA RIVERA**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA DE LA EMPRESA: SEVERO ESTRADA RIVERA**, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA**, REPRESENTADOS POR EL **ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE** Y LA **PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESC. PREESCOLAR BENITO JUÁREZ CON CCT.20DCC0806R**, DE LA LOCALIDAD DE **ARROYO TAMBOR**, MUNICIPIO DE **SAN FELIPE USILA**.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO :	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO :	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD :	(0005) ARROYO TAMBOR

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSFU/136/FAISMUN/20/20/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: **6000-6100-614-636**

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO 420 M2, ALIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, 56.16 M3, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2, 34.68 M2, ZAPATA AISLADA DE SECCIÓN DE 1.60 X 1.60X 0.25 MTS., CONCRETO FC=250 KG/CM2, DOBLE PARRILLA CON VARILLAS DEL # 3 @ 20 CMS. Y # 4 @ 16 CM AMBOS SENTIDOS, 12 PZA, DADO D-1 DE SECCIÓN 0.45 X 0.45 MTS., CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, CIMBRA COMÚN, ARMADO CON 12 VARS. DEL # 4, EST. #2 @ 10 CMS, 15 ML, TRABE DE 15X30 DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS # 4 Y EST. # 2, 1 @10, 15 Y 10, CON CONCRETO FC=250KG/CM2, 51 ML, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, 39.87 M3, ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERÍA: COLUMNA DE 40X40 DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARS. #5 Y 4 VAR #4, EST. ARMADO EN ESTRELLA DEL #2 @ 15, CON CONCRETO FC=250KG/CM2, 66 ML, ESTRUCTURA DE ACERO: SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA LISA ACERO AL CARBÓN A-36 DE 35 X 35 CMS , DE 1/2" DE ESPESOR, 4 ANCLAS REDONDO COLD ROLLED DE 5/8" DIAM, 12 PZA, S. Y C. (S. Y C.) ARMADURA TIPO A1 A BASE DE MONTEN DE 8"X2 3/4" CAL. 12 EN CAJA, 170.68 ML, S. Y C. ARMADURA TIPO A2 A BASE DE MONTEN DE 8"X2 3/4" CAL. 12 EN CAJA, 258.96 ML, S. Y C. DE MONTEN DE 6"X2" CAL. 12 (LARGUERO L-01), CON CLIP DE ÁNGULO DE 2 1/2"X3/16" DE 15 CM, 408.8 ML, S. Y C. DE ARMADURA PARA APOYO DE FALDÓN A BASE DE PTR DE 1"X1" X 1.59 MM (CAL 14) DE ESPESOR, EN DIAGONALES (D2), DE ACERO A-36 Fy= 2530 KG/CM2, 101.09 KG, S. Y C. DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26, 643.7 M2, BAJADAS PLUVIALES: SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN PLUVIAL EN LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20, 58.4 ML, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" DE DIÁMETRO, 6 PZA, CONDUCTORES Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: S. Y C. DE CENTRO DE CARGA QO-2, 1 PZA, S. Y C. DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, 50 ML, S. Y C. DE CAJA DE CUADRADE DE POLIPROPILENO DE 4" X 4", 4 PZA, S. Y C. CHALUPA DE ALUMINIO TIPO CONDUIT, 4 PZA, S. Y C. DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 2 PZA, S. Y C. DE APAGADOR DE 2 VÍA, 2 PZA, S. Y C. DE CABLE THW CAL. 10 PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, 125 ML, S. Y C. DE CABLE THW CAL. 14 PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, 83 ML, S. Y C. DE CAMPANA LED DE 150 WATTS, 6 PZA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO: CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, 10.56 M3, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 476 M2.

INCIDENCIA:

SUBCLASIFICACIÓN:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS:

BENEFICIARIOS HOMBRES:

TOTAL BENEFICIARIOS:

DIRECTA

TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE

CONTRATO

03 DE OCTUBRE DE 2025

03 DE OCTUBRE DE 2025

485 M2

215

432

RUBRO:

MODALIDAD:

NO. DE CONTRATO:

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

FECHA DE TÉRMINO REAL:

TIPO DE BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS MUJERES:

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO

CONSTRUCCIÓN


C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/20/20/2025

01 DE DICIEMBRE DE 2025

01 DE DICIEMBRE DE 2025

PERSONAS

217



951 186 2253

constructorainsic77@gmail.com

AVINSURGENTES No.24 COL. AEROPUERTO
CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ
SAN FELIPE USILA, OAXACA. C.P. 68490 CEL. 9511862253

1/1/2025 - 31/12/2027

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,183,198.33	\$1,600,000.78	\$1,600,000.78	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,183,198.33	\$1,600,000.78	\$1,600,000.78	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:15 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CARGO:

R.F.C.:

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

SEVERO ESTRADA RIVERA

ING. SEVERO ESTRADA RIVERA

PERSONA FÍSICA

EARS940913T46

0867093235152

AV. INSURGENTES No. 24, COL. AEROPUERTO, SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA, OAXACA C.P. 68490

ENTREGA LA OBRA
POR EL CONTRATISTA

ING. SEVERO ESTRADA RIVERA

PERSONA FÍSICA

SEVERO ESTRADA RIVERA

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe Usila,
Dto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe Usila,
Dto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

OLGER GONZÁLEZ ROMERO
REGIDOR DE HACIENDA



PROFA. NANCY AVENDAÑO HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
1/1/2025 - 31/12/2027



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe Usila,
Dto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. ARACELI HERNÁNDEZ MEDINILLA
SINDICA MUNICIPAL



PROF. TOMÁS JUAN HIPOLITO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe Usila,
Dto. Tlaxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

951 186 2253

constructorainsic77@gmail.com

AV. INSURGENTES No. 24 COL. AEROPUERTO
CALLE HELADO RAMÍREZ LÓPEZ
SAN FELIPE USILA, OAXACA. C.P. 68490 CEL. 9511862253