

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA".

UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA
REGIÓN:	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO:	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO:	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD:	(0002) ARROYO AGUACATE

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSFU/136/FAISMUN/44/23/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 494 M2, CIMENTACION: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "II", 84 M3, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG./CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, 38.88 M2, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE 1.80 X 1.80 MTS DE SECCIÓN, PERALTE DE 20 CM, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS #4 @ 15 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS, 12 PZA, CONSTRUCCION DE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS DE SECCIÓN CON UNA ALTURA DE 1.40 MTS, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, 16.8 ML, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 72.02 M3, CONSTRUCCION DE COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS DE SECCIÓN, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, 79.8 ML, TECHUMBRE: S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACION) DE PLACA DE ASIENTO PARA ESTRUCTURA PRINCIPAL, A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR Y DE 0.30 X 0.30 M, DE SECCIÓN, CON 4 ANCLAS DE 5/8", 12 PZA, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL CANAL MONTÉN DE 10" CAL. 14, 3494.21 KG, S. Y C. DE CANAL MONTÉN DE 4" X 2" CAL. 14 PARA RECIBIR LAMINA, 409.6 ML, S. Y C. DE LÁMINA GALVANIZADA R-72 CAL. 26, 494 M2, S. Y C. DE CABALLETE A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22, 25.6 ML, S. Y C. DE CULATA A BASE LAMINA ZINTRO ALUM PARA TECHUMBRE CAL. 26 GALVANIZADA Y PTR DE 2" X 2" CAL. 14, 104.4 M2, S. Y C. DE FALDÓN DE 0.75 M DE ALTO A BASE DE LÁMINA ZINTRO ALUM PARA TECHUMBRE CAL. 26 GALVANIZADA Y PTR DE 1" X 1" CAL. 14, 46.8 M2, S. Y C. DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 30 CM, 32 ML, S. Y C. DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SANITARIO PESADO DE 4", 4 PZA, INSTALACION ELECTRICA: S. Y C. DE CENTRO DE CARGA DOMESTICO 4 POLOS, 1 PZA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LA ACOMETIDA AL CENTRO DE CARGA, CON CABLE 1-1 CAL. 6, 1 SAL, S. Y C. DE LAMPARA COLGANTE TIPO INDUSTRIAL DE 16" DE 250 W, 220 V, 8 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS, 3 SAL, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA: LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, 494 M2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

INCIDENCIA:

SUBCLASIFICACION:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS:

BENEFICIARIOS HOMBRES:

TOTAL BENEFICIARIOS:

COMPLEMENTARIA

TECHADO EN BIENES PUBLICOS

CONTRATO

03 DE OCTUBRE DE 2025

03 DE OCTUBRE DE 2025

494 M2

91

199

RUBRO:

MODALIDAD:

NO. DE CONTRATO:

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

FECHA DE TÉRMINO REAL:

TIPO DE BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS MUJERES:

URBANIZACION

CONSTRUCCION

C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/44/23/2025

01 DE DICIEMBRE DE 2025

01 DE DICIEMBRE DE 2025

HABITANTES

108

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,130,238.52	\$1,113,535.46	\$1,113,535.46	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,130,238.52	\$1,113,535.46	\$1,113,535.46	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:15 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELE
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPI

BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA

ADMINISTRADOR UNICO

BCS231113FE8

0598087751071

CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. EXT. 359, NO. INT. SEGUNDO PISO, COL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68120.

ENTREGA LA OBRA

POR EL CONTRATISTA

BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA

ADMINISTRADOR UNICO

BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA

ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDINILLA

SINDICA MUNICIPAL

C. OLGER GONZALEZ ROMERO

REGIDOR DE HACIENDA

PROF. TOMAS JUAN HIPOLITO

TESORERO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. NANCY ALEJANDRO HERNANDEZ

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027