



HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.
OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, PAVIMENTACION, AGUA POTABLE
PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS
RFC: HGC160624A15 CORREO: hdgruposconstructor@outlook.com
MANCILLA 652 COL L. CARMENAS C.P. 68313 TUXTEPEC, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. JOSE LUIS GAMBOA VÍAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y GENERAL DE LA EMPRESA: HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA, REPRESENTADOS POR EL ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE Y LA PROFA. ARACELI HERNÁNDEZ MEDINILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.

UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA
REGIÓN:	(05) PAPALOAPAN
DISTRITO:	(06) TUXTEPEC
MUNICIPIO:	(136) SAN FELIPE USILA
LOCALIDAD:	(0011) PEÑA BLANCA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
	FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSFU/136/FAISMUN/15/08/2025 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 2324.3 M2. DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA FC = 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, 250.47 M2. TERRACERIAS: CONTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, 65.41 M3. RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA AL 80% PROCTOR ESTANDAR DE LA SUPERFICIE, 201.21 M3. FORMACIÓN DE TERRAPLEN PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, 190.35 M3. BORDILLOS, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 250 KG/CM2, DE 10 X 14 CM. DE SECCIÓN, ANCLADO A PAVIMENTO @ 1.00 M CON VARILLA DE 3/8" Y REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8" LONGITUDINAL, 362 ML. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR, 362 ML. CUNETAS Y LAVADEROS CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 1.00 M. ANCHO Y 0.30 M. DE TIRANTE DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO, 325.25 ML. CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO A BASE DE CONCRETO PC= 150 KG/CM2 DE 7.20 MTS DE LONGITUD Y 2.10 M. ANCHO EN LA ENTRADA Y 1.50 MTS DE ANCHO EN LA SALIDA, DE 10 CM. DE ESPESOR, CON DENTELLÓN DE CONCRETO DE 40 CM. DE ALTURA Y 0.15 CM. DE ESPESOR Y BORDILLOS LATERALES DE 15 CM. DE ALTURA Y 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO, 1 PZA. CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO A BASE DE CONCRETO PC= 150 KG/CM2 DE 10.00 MTS DE LONGITUD Y 2.10 M. ANCHO EN LA ENTRADA Y 1.50 MTS DE ANCHO EN LA SALIDA, DE 10 CM. DE ESPESOR, CON DENTELLÓN DE CONCRETO DE 40 CM. DE ALTURA Y 0.15 CM. DE ESPESOR Y BORDILLOS LATERALES DE 15CM. DE ALTURA Y 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO, 1 PZA. PAVIMENTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA PC= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, 2012.08 M2. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO: CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, 45.08 M3. LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, 2324.3 M2

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URBANIZACION
SUBCLASIFICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/15/08/2025
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2025	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	27 DE MAYO DE 2025	FECHA DE TÉRMINO REAL:	25 DE AGOSTO DE 2025
METAS ALCANZADAS:	2012 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	127	BENEFICIARIOS MUJERES:	153
TOTAL BENEFICIARIOS:	280		

HANDA
Grupo Constructor del Papaloapan
Av. Mancilla 652 Tuxtepec, Oax.
R.F.C. HGC160624A15

RESURERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

REGISTRARÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

REGISTRARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Felipe
Usila,
Oax. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027



HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.
OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, PAVIMENTACION, AGUA POTABLE
PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS
RFC: HGC160624AL5 CORREO: hndagrupocnstrucfor@outlook.com
MANCILLA 652 COL. L. CARDENAS C.P. 68313 TUXTEPEC, OAXACA

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,553,139.57	\$2,499,460.43	\$2,499,460.43	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,553,139.57	\$2,499,460.43	\$2,499,460.43	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:40 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JOSE LUIS GAMBOA VÍAS

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO Y GENERAL

R.F.C.:

HGC160624AL5

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

1016029432768

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

AVENIDA MANCILLA No. 652, COL. LAZARO CARDENAS, SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC,
SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA, C.P. 68313

ING. JOSE LUIS GAMBOA VÍAS
HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN
Av. Mancilla 652 Tuxtepec, Oax.
R.F.C. HGC160624AL5

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA

ING. LEONARDO ISIDRO INOCENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ARACELI HERNANDEZ MEDRILLA
SINDICA MUNICIPAL

C. OLIVER GONZALEZ ROMERO
REGIDOR DE HACIENDA

PROF. TOMAS JUAN HIPOLITO
TESORERO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Felipe
Usila,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027

PROFA. NANCY ALEJANDRO HERNANDEZ
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS
1/1/2025 - 31/12/2027

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Felipe
Usila,
Tuxtepec, Oax.
1/1/2025 - 31/12/2027